

Chđ trì giao ban vđi các Bđ, ngành và đđn vđ liên quan sáng 8/9, Phó Thđ tđ đng Hoàng Trung Hải đã chđ đđo mđt lođt yêu cđu, giđi pháp đđy nhanh tđn đđ giđi phóng mđt bđng, tđo đđu kí n thúc đđy thi công Đđ án đđng ôđo cao tđc Hà Nội – Hải Phòng.

Đđng ôđo cao tđc Hà Nội – Hải Phòng do Tđng Công ty Phát triđn hđ tđng và đđu tđ tài chính Việt Nam (VIDIFI) làm chđ đđu tđ. Hiđn do công tác giđi phóng mđt bđng (GPMB), thođ thuđn vđi đđa phđ đng vđ các công trình liên quan nhđ hđm chui dân sinh, đđng gom... gđp nhiđu vđ đng mđc nên quá trình triđn khai thiđt kđ, thi công đđ án đđng bđ chđ m tđn đđ đđng kđ.

GPMB đđt trên 80% kđ hođ ch nhđng còn nhiđu vđ đng mđc

Đđn nay, các chđ đđu tđ tiđu đđ án GPMB đã cđ bđn bàn giao phđn đđn tích đđt nông nghiđp trong phđm vi GPMB cho các nhà thđu thi công. Tuy nhiên, so vđi yêu cđu tđn đđ cđa Đđ án thi công viđc này đã bđ chđ m 1 năm. Đđc biđt còn tđn đđng mđt sđ đđn tích đđt nđm rđi rác đđc tủyđn đđng chđ đđc bàn giao, gây khó khđn cho công tác thi công.

Theo báo cáo cđa VIDIFI, đđn nay công tác GPMB hoàn thành trên 80%, chđ yđu là đđt nông nghiđp, đđa sđ phđn đđt còn lđi chđa bàn giao thi công đđc là đđt thđ cđ, đđt nghĩa trang, các công trình hđ tđng kđ thuđt (đđng đđn, đđng đđng xđng đđu) chđ đđc di chuyđn.

Báo cáo trđc tđp tđ các đđa phđ đng liên quan cũng cho thđy, chính phđn đđn tích còn lđi này đđng có nhiđu vđ đng mđc trong GPMB. Trên đđa phđn Hà Nội, đđn tích đđt đã GPMB là 23,7 ha/56 ha và phđn đđt thđ cđ thđc hiđn công tác kiđm đđm mđi chđ đđt 8.068/21.618m². Tình trđng tđ đng tđ cũng xđy ra tđi các tđnh Hđng Yên, Hải Đđng. Riêng Hải Phòng, viđc tđn hành GPMB phđn đđn tích đđt phđc vđ xây đđng các nút giao, trđm thu phí đđng còn tđn lđi rđt lđn.

Hiđn đđng có mđt sđ vđ đng mđc nđy sinh đđi vđi đđn tích cđn GPMB đđ xây đđng các khu tái đđnh cđ. Huyđn Gia Lâm (Hà Nội) phđi xây đđng 4 khu tái đđnh cđ nhđng đđn nay chđa có

quy **t** **đ** **nh** **thu** **h** **đ** **t**. T **nh** H **ng** Yên, các khu tái **đ** **nh** **c** **t** **i** Yên M **,** Văn Giang v **ng** m **c** v **đ** **n** giá h **c** **ch** **a** có quy **t** **đ** **nh** **thu** **h** **đ** **t**. T **nh** H **i** D **ng** th **m** chí còn 5 khu **ch** **a** l **p** **x** **ong** ph **ng** **án** **b** **i** th **ng**.

Nh **v** **y**, D **án** **đ** **ng** **ô** **t** **o** **c** **H** **à** **N** **ội** **–** **H** **ội** **Ph** **òng** **đ** **n** **ay** **đ** **ã** **c** **b **n** **ho** **àn** **th** **à** **n** **h** **th** **i** **t** **k** **k** **thu** **t**, 3 gói th **u** **ch** **ính** **thu** **c** **đ** **a** **b** **àn** **TP**. H **ội** **Ph** **òng** **đ** **ng** **đ** **ng** **c** **nhà** **th** **u** **th** **i** **c** **ng**, 7 gói th **u** **c** **òn** **l** **i** **đ** **ã** **c** **b **n** **ho** **àn** **th** **à** **n** **h** **b** **óc** **h** **u** **c** **à** **v** **đ** **p** **b** **u**, **n** **n** **đ** **ng** **đ** **ã** **d** **n** **d** **ng** **đ** **ng** **c** **h** **ình** **th** **à** **n** **h**. **Do** **c** **ông** **t** **ác** **G** **P** **M** **B** **ch** **m** **n** **ên** **d** **ki** **n** **ph** **i** **đ** **n** **th** **áng** 12/2009 **m** **i** **c** **ó** **th** **tr** **i** **n** **k** **h** **a** **i** **th** **i** **c** **ông** **tr** **ên** **to** **àn** **t** **u** **y** **n**.****



*H **i** **n** **tr** **ng** **th** **i** **c** **ông** **đ** **ng** **ô** **t** **o** **c** **H** **à** **n** **ội** **-** **H** **ội** **ph** **òng***

Thi công ngay các đ **o **n**, t **u** **y** **n** **h** **i** **đ** **đ** **i** **u** **k** **i** **n****

Chđ trì củ c hđ p, Phó Thủ tđ đng Hoàng Trung Hội đđnh giá, chđ đđ u tđ , các đđ a phđ đng đã có nhiđ u nđ đ c trong các khâu GPMB, thiđ t kđ , thi công các hđ ng mđ c cđ a đđ án đđ n này. Tuy nhiên, đđ án vđ n có nhiđ u đđ m bđ t cđ p mà nđ u không có biđ n pháp giđ i quyđ t hđ u hiđ u thì sđ đ nh hđ đng đđ n tđ i tđ n đđ cam kđ t.

Trđ đ c mđ t, chđ đđ u tđ phđ i hđ p vđ i các đđ a phđ đng giđ i quyđ t đđ t đđ m các tđ n tđ i trong khâu GPMB, tái đđ nh cđ cđ a Đđ án. Đđ c biđ t là đđ y nhanh phđ đng án đđ n bù, chi trđ tđ n bđ i thđ đng đđ n tích còn tđ n đđ ng, khđ n trđ đng phê đuyđ t báo cáo kđ thuđ t vđ viđ c di chuyđ n các công trình hđ đng kđ thuđ t.

“Trong tháng 9, tháng 10/2009, bàn giao cđ bđ n đđ n tích đđ t nông nghiđ p, trong tháng 10, 11/2009 xđ lý phđ n hđ đng kđ thuđ t và tháng 12/2009 bàn giao đđ n tích đđ t tái đđ nh cđ ”, Phó Thủ tđ đng giao nhiđ m vđ .

Bên củ nh đđ , Bđ Tài nguyên và Môi trđ đng đđ p các đđ n kiđ m tra rà soát, hđ trđ tính toán củng chđ đđ u tđ các phđ đng án trđ n khai chính sách đđ n bù giđ i tđ a đđ t đđ i mđ t cách phù hđ p, đđ y đđ án này làm “mđ u”, rút kinh nghiđ m đđ hđ đng đđ n các đđ a phđ đng khác trong các đđ án tđ đng tđ . Đđ u ý áp đđ ng Nghđ đđ nh sđ 69/2009/NĐ-CP vđ quy đđ nh bđ sung quy hođ ch sđ đđ ng đđ t, giá đđ t, thu hđ i đđ t, bđ i thđ đng, hđ trđ tái đđ nh cđ mà Chính phđ ban hành mđ i đđ y.

Trên củ sđ tháo gđ bài toán mđ t bđ ng, chđ đđ u tđ yêu củ u các nhà thđ u đđ y nhanh tđ n đđ thi công, đđ n nào đđ đđ u kiđ n là trđ n khai ngay, không đđ i khđ i công toàn tuyđ n. VIDIFI sđ m hoàn củ nh thiđ t kđ , đđ c biđ t các đđ m vđ đng mđ c nhđ đđ u không củ u, bđ o đđ m vđ n, củ u n bđ vđ t liđ u, đđ u thđ u. Bđ Công Thđ đng củ đđ o EVN, Petrolimex hoàn thành đđ đng đđ ng xđng đđ u, đđ đng đđ n đđ có phđ đng án di chuyđ n sđ m.

BBT (Tđ ng hđ p)